



ABNAHMEPROTOKOLL Terrasse

Grundsatz:

Unmittelbar nach Vollendung muss das Werk vom Auftragnehmer:in mit einer Bauabnahme schriftlich, ordentlich als abgeschlossen und ohne jegliche Mängel vollendet zur Nutzung an den Auftraggeber:in übergeben werden.

Objektangaben

Ort und Datum der Prüfung: _____

Werk/Arbeitsgattung: _____

Objektadresse: _____

Auftraggeber:in: _____

Auftragnehmer:in: _____

Offerte/Werkvertrag vom: _____

Bauleitung: _____

Materialbeschreibung

Unterkonstruktion: Alu Holz Stelzlager _____

Deckbelag: ThermoWood® Fichte ThermoWood® Kiefer

ThermoWood® Esche andere

Befestigung sichtbar Produktbeschreibung _____

unsichtbar Produktbeschreibung _____

Oberfläche: gebürstet geriffelt geölt unbehandelt



Feststellung bei der Prüfung

- keine Mängel
- unwesentliche Mängel; kein Einfluss auf die Nutzung
- wesentliche Mängel; erschwerte bis unmögliche Nutzung

Mängelauflistung:

Beilage(n)/Bemerkung(en):

Frist zur Mängelbehebung:

Abnahme des geprüften Werkes:

- Das Werk gilt als abgenommen
- Die Abnahme wird zurückgestellt

Die Gewährleistungsfrist beträgt ___ Jahre und beginnt mit dem Unterzeichnungsdatum dieses Abnahmeprotokolls.

Ort und Datum
der Abnahme:

Unterschriften

Auftraggeber:in:

Auftragnehmer:in:

Bauleitung:



Unterhaltsvereinbarung

Grundsatz:

Holz ist ein Naturprodukt. Farbunterschiede, Risse, Spreissel, Äste, Absplitterungen, Verwachsungen etc. sind holzspezifische Eigenschaften. Diese sowie auch organische Ansiedelungen entsprechen keinem Produktmangel und sind zu tolerieren. Eine gute Unterlüftung (Luftzirkulation) ist unbedingt notwendig.

Zusatzleistung «Auswechseln von einzelnen Riemen/Dielen»

- im Werkpreis eingerechnet, innerhalb ___ Jahr(en)
 nach Aufwand verrechnet per Stück per Laufmeter
CHF _____ /Std. CHF _____ CHF _____

Im Intervall von ___ Jahr(en) soll die Terrasse wie folgt unterhalten werden:

- Reinigung mit Gerät (Empfehlung) von Hand
 Auswechseln nicht gebrauchstauglicher Riemen/Dielen
 Verleimen von abgespreisselten Holzteilen
 Entgraten von Rissen, Aus- oder Abschleifen von Spreissel.
 Oberflächenölung allgemeine Instandstellung

Anhand der gewählten Optionen offeriert der Auftragnehmer:in pauschal oder die jeweiligen Positionen einzeln.

Profi-Tipp:

Aufgrund der langjährigen Erfahrungen empfehlen wir die Dielen der ThermoWood® Esche von oben sichtbar zu verschrauben. Wird dennoch eine seitliche Montage gewählt, soll eine Nut nur punktuell bei den dafür vorgesehenen Montagemitteln gefräst werden. Von einer seitlichen, durchgehenden Montage-Nut wird abgeraten. Wir empfehlen dringend die Dielen allseitig inkl. Stirnkante vor der Montage mit unserem empfohlenen Öl zu behandeln.

Hinweis:

Bei Materialien, welche durch die STARK AG geliefert wurden, gelten die jeweils aktuelle Verlege- und Pflegeanleitung resp. die jeweiligen Vorgaben der Hersteller und Zulieferer der STARK AG.

Ort und Datum: _____

Unterschriften

Auftraggeber:in: _____

Auftragnehmer:in: _____